

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Intervento di "Riqualificazione collettore consortile asta Torrente Belbo" CUP J23J12000030009 - Lavori di "Rifacimento collettore fognario corso San Maurizio" - Approvazione consuntivo per "Maggiori lavori di asfaltatura per adempimento prescrizioni provinciali" - CIG Z133201329

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE, con determinazione del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2020, i lavori di "Riqualificazione collettore consortile asta Torrente Belbo" - Intervento di "Rifacimento collettore fognario corso San Maurizio" - CIG 814722893 - CUP J23J12000030009, vennero affidati alla ditta **CANTIERI MODERNI S.r.l.**, con sede in Via Buniva, 63, Pinerolo (TO) (C.F. e P.IVA 06810660966), che ha offerto un ribasso sull'importo, a corpo, dei lavori, del 16,177%.

DATO ATTO CHE il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data 16/10/2020 e registrato in data 23/10/2020.

DATO ULTERIORMENTE ATTO CHE i lavori sono stati consegnati all'impresa dal Direttore dei lavori incaricato, ing. Fabrizio Saglietto, con verbale in data 30/11/2020.

ATTESO CHE, in fase di esecuzione dei ripristini e in occasione di sopralluogo congiunto, il responsabile del Settore Decentrato della Viabilità della Provincia di Cuneo, dato atto che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario operare movimento di mezzi pesanti anche sulla carreggiata destinata alla circolazione, ha richiesto il ripristino del tappeto di usura di tutta la sede viaria, per una lunghezza circa di m 180 ed una superficie complessiva di 715 mq.

VERIFICATO CHE detto ripristino non era stato previsto dal progetto originario né era prevedibile in fase di progettazione.

VERIFICATO CHE occorre, pertanto, realizzare:

- la scarifica del tratto da ripristinare per cm 4;
- la stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio;
- la formazione di tappeto di usura di cm 4;
- la fornitura e posa di un tubo guaina in acciaio DN 600 lunghezza m 4

DATO ATTO CHE, poiché i lavori di asfaltatura dovevano essere realizzati con urgenza al fine del pronto ripristino della viabilità della strada provinciale, notevolmente gravata da traffico pesante, il sottoscritto RUP ha dato mandato al Direttore dei lavori di far eseguire senza indugio le lavorazioni che sarebbero poi state liquidate a seguito di approvazione di idoneo computo consuntivo da predisporre a cura dello stesso Direttore dei lavori.

RITENUTO di dover adempiere alla prescrizione provinciale e, per ridurre i rischi interferenziali, ricorrendo i presupposti per l'affidamento diretto dei lavori, di provvedervi per tramite dell'appaltatore o del subappaltatore, già presenti in cantiere.

VERIFICATA la disponibilità immediata del subappaltatore, impresa Rossello Costruzioni S.r.l. con sede in via Boglietto, 15, Neive (CN) (C.F. e P.IVA 03118020043).

DATO CONCLUSIVAMENTE ATTO che la spesa è da allocarsi, nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione alla voce "Imprevisti".

DATO ATTO dell'acquisizione del CIG in modalità semplificata (SMART).

VISTO il computo consuntivo trasmesso dal Direttore dei lavori

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 7


del 07/06/2021

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- Tutto quanto in premessa esposto fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di approvare il consuntivo dei "*Maggiori lavori di asfaltatura per adempimento prescrizioni provinciali*" - CIG Z133201329, realizzati dall'impresa Rossello Costruzioni S.r.l. con sede in via Boglietto, 15, Neive (CN) (C.F. e P.IVA 03118020043) ed ammontante ad **€ 6.649,65**, così come risultanti dal computo consuntivo predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Fabrizio Saglietto.
- Da autorizzare la ditta Rossello Costruzioni S.r.l. all'emissione della relativa fattura che sarà pagata a 60 gg d.f.f.m., ad esito positivo delle verifiche di legge.
- Di dare atto che la spesa è da allocarsi nel quadro economico (all'interno delle somme a disposizione della stazione appaltante) dell'intervento di "*Rifacimento collettore fognario corso San Maurizio*" - CUP J23J12000030009.

Alba, 07/06/2021


Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Franco PARUSSO



Alba, li - 7 GIU. 2021

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA:

IL DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
dott. Giuseppe VALSANIA



Classificazione Unbundling Settore Idrico			
Settore Attività		X	Importo
ACQUEDOTTO	Captazione		
	Adduzione		
	Potabilizzazione		
	Distribuzione		
	Misura		
	Valori multicomparto		
FOGNATURA	Nera e mista	X	6.649,65
	Bianca		
	Misura		
	Valori multicomparto		
DEPURAZIONE			
BOTTINI			
COGENERAZIONE			
PROMISCUO			